

	FICHA DE INSPECCIÓN DIARIA		Cód.:096
			VERSIÓN: 1
			PÁGINA: 1 DE 1
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DEL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE ACERO PARA EL PUENTE PEATONAL DEL PROYECTO INTERCAMBIADOR VIAL MESÓN DE LOS BÚCAROS EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.		
ACTIVIDAD:	Armado de cerchas.		
CONTRATISTA:	PRESACO	Ubicación: TALLER CIL 17 # 15-42 Barrio la Mutualidad/ Bucaramanga	FECHA: 15/01/2019
Descripción:	Armado de las cerchas CPA/8 CPA/9 CPA/12		

TURNOS	HORARIO DE TRABAJO		HORAS DE TRABAJO POR TURNO
DIURNO ☒	DE: 7:00	HASTA: 18:00	7 Horas
NOCTURNO	DE:	HASTA:	

PERSONAL					
AREA	CARGO	CANT.	AREA	CARGO	CANT.
CONSTRUCCIÓN	ARMADOR	1	INGENIERÍA	JEFE DE PRODUCCIÓN	1
CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE	1			
CONSTRUCCIÓN	SOLDADORES	1			
CONSTRUCCIÓN	MAESTRO	1			
CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE	1			

TOTAL	5	TOTAL	1
-------	---	-------	---

TOTAL PERSONAL	6
----------------	---

EQUIPOS	
DESCRIPCIÓN	CANT.
SOLDADURA MIG/MAG	1
SOLDADURA SMAW	-
PLASMA	1
HERRAMIENTA MENOR	-

INSPECCIONES		TIEMPO DE EJECUCIÓN	Documentación – Plano de referencia	Archivo fotográfico generado	Aceptado	Rechazado	Firma
1.1	Biselado de C's para el armado de tubos de 200X200X3/8"	1 h	PLANOS DE TALLER [27] CONJUNTOS - PARTES TRAMO 1-27A		X		
1.2	Armado de la cercha CPA/1	5 h	PLANOS DE TALLER [27] CONJUNTOS - PARTES TRAMO 1-27A		X		
1.3	Resoldado de la cercha CPA/1	8 h	PLANOS DE TALLER [27] CONJUNTOS - PARTES TRAMO 1-27A		X		
1.4	Corte de channels para conectores de cortante del metaldeck	2 h	PLANOS DE TALLER [27] CONJUNTOS - PARTES TRAMO 1-27A		X		
1.5					X		
1.9							

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

Se finalizó el armado de la cercha CPA/1, se colocaron los elementos secundarios (diagonales) faltantes de dos vanos. Se realizó la verificación dimensional de las cerchas dando así el aval para continuar con el armado y resoldado. Se realizó el resoldado de la cercha CPA/1. Se terminaron de cortar los conectores de cortante del metaldeck. Andrés Martínez estuvo en inducción de 7:00-8:00am y regreso a la planta a las 10:45am.

REGISTO FOTOGRÁFICO



001



002



003



004



005



006

RESPONSABLE: _____

REVISADO POR: _____